

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2568

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑. โครงการลงลูกรังพร้อมบดอัด บนคันดินกั้นน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๑ (จากวัดเสาชิงช้า ถึงหน้าบ้าน ผอ.ธีระยุทธ ทัศนัย) ตำบล จำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๐ เมตร	ลงลูกรังพร้อมบดอัด บนคันดินกั้นน้ำ ริม แม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๐ เมตร	๑๐๑,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โรงนกระทาบบ้านจำปาหล่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลจำปา หล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จำปาหล่อ กำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนาย โอจิ่ง มีสุขอนันต์) หมู่ที่ ๕ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ตารางเมตร	๔๔,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย นายชูชาติ โล่ทอง บ้านบางตาทอง หมู่ที่ ๗ ตำบล จำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	๑๑๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (บริเวณโดม) หมู่ที่ ๒ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จำปาหล่อ กำหนด)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (บริเวณโดม) หมู่ที่ ๒ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง -ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๕๐ เซนติเมตร ลึก ๗๐ เซนติเมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร พร้อมต่อท่อ คสล. เข้ากับระบบน้ำเดิม	๑๒๔,๒๓๓	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
<p>๖.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๑ (ซอยลิเก) ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จำปาหล่อ กำหนด)</p>	<p>ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๑ (ซอยลิเก) ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง -ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๓๐ เซนติเมตร ลึก ๗๐ เซนติเมตร ระยะทาง ๖๒ เมตร พร้อมฝาราง คสล. -บ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ลึก ๑ เมตร จำนวน ๓บ่อ-งานวางท่อ คสล.ลอดถนน ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน</p>	<p>๑๐๓,๕๑๘</p>	<p>๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘</p>	<p>ยังไม่ดำเนินการ</p>	
<p>๗.โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๔ เลียบถนนสายในหมู่บ้านตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จำปาหล่อ กำหนด)</p>	<p>ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ เลียบถนนสายในหมู่บ้าน ตำบลจำปาหล่อ -ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๓๐ เซนติเมตร ลึก ๗๐ เซนติเมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล. -บ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร</p>	<p>๑๖๒,๘๒๖</p>	<p>๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘</p>		
<p>๘.โครงการอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ เลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง</p>	<p>อุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ตำบลจำปาหล่อ (จากร้านบ้านไม้คาเฟ่ ถึงประตูน้ำ หมู่ที่ ๓) ระยะทาง ๖๐๐ เมตร</p>	<p>๑๓๐,๐๐๐</p>	<p>๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>ยังไม่ดำเนินการ</p>	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๙.โครงการอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ เลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	อุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลจำปาหล่อ จุดที่ ๒ จากสะพานเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถึงสุดเขตตำบลจำปาหล่อ เชื่อมต่อดำบลบ้านแห ระยะทาง ๒๒๐ เมตร	๖๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๐.โครงการอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗ เลียบคลองบางตาแผ่นฝั่งตะวันออก ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	อุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗ ตำบลจำปาหล่อ (จากบ้านนายทวี เณรสมมุติ ถึงบ้านนายหยุด เส็งรอดรัตน์ และแยกไปร้านตัดผม) ระยะทาง ๓๗๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๑.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๒.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๓.โครงการให้ทุนดำเนินชีวิตเด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ	ดำเนินการให้ทุนดำเนินชีวิตเด็กนักเรียนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	๑๕,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๔.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ในการ ดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ใน การดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์	๕,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๕.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลจำปาหล่อ	๖,๙๐๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๑๗๒,๓๐๐
๑๖.เบี้ยความพิการ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้พิการในเขตพื้นที่ ตำบลจำปาหล่อ	๙๙๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๒๙,๖๐๐
๑๗.โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ	จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการในพื้นที่ - เพื่อการป้องกันโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑,๘๓๓
๑๘.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้นำชุมชน และสมาชิก อป พร.	จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย และแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำชุมชน และสมาชิก อปพร.	๑๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๙."โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการสำรวจ จัดซื้อวัคซีนและดำเนินการฉีดวัคซีนสัตว์ควบคุมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ทั้ง ๗ หมู่บ้านได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า	๕๕,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๐.โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จัดการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๑.อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ๗ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐บาท	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน ๗ หมู่บ้าน	๑๔๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๒.โครงการเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย	จัดโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในวันสำคัญต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๓.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จัดโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๔.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยแห่ผ้าห่มพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยแห่ผ้าห่มพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๕.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ เด็กและเยาวชนตำบลจำปาหล่อ	๗๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๗๕๘๓
๒๖.โครงการเปิดโลกกว้าง สู่การเรียนรู้	จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๕๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๗.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลจำปาหล่อ อายุ๓-๕ ปี	๑๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๘.โครงการอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลจำปาหล่อ โรงเรียนวัดจำปาหล่อฯ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด อ่างทอง	๖๗๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๙.โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนเงินสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด จำปาหล่อ"ธรรมะวิทยาทาน"	๔๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๓๐.โครงการกีฬาสามัคคีหมู่บ้านตำบล จำปาหล่อด้านยาเสพติด	จัดโครงการกีฬาสามัคคีหมู่บ้านตำบล จำปาหล่อ ด้านยาเสพติด	๘๕,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๑.โครงการส่งบุคลากร เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก	ดำเนินการส่งบุคลากร เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานภายนอก	๑๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๓๒.โครงการฝึกอบรมและสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน	จัดฝึกอบรมและสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๓๓.โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ	ดำเนินการปรับภูมิทัศน์/ปลูกต้นไม้ ตกแต่งพื้นที่บริเวณโดยรอบองค์การ บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๓๔.โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ	ดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในเขตองค์การ บริหาร ส่วนตำบล จำปาหล่อ	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๓๕.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	ดำเนินการสำรวจพร้อมทั้งติดป้าย ประกาศประชาสัมพันธ์พันธุ์พืชและ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชในตำบลจำปาหล่อ	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๓๖.โครงการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยใน ตำบลจำปาหล่อ	ดำเนินการบริหารจัดการและจัดเก็บขยะ มูลฝอยในตำบล	๑๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๓๗.โครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในตำบลจำปาหล่อ	จัดโครงการรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัด แยกขยะและ มีการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยอย่างถูกวิธี	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๘.โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อ การบริหารจัดการที่ดี ด้านการป้องกันและต่อต้าน การทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม หลักธรรมาภิบาล	จัดฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการ บริหารจัดการที่ดีด้านการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	๑๕,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๓๙.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ	จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ	๑๕,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๐.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้ สามารถจัดเก็บภาษีทุก ประเภทได้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๑.โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ	๑๕,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๒.โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.จำปาหล่อกำหนด)	ดำเนินการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ที่ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย	๑๒๑,๘๔๓	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๓.โครงการก่อสร้างศาลาริมทางหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จำปาหล่อ กำหนด)	ดำเนินการก่อสร้างศาลาริมทางหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลจำปาหล่อ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร	๗๒,๖๐๗	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๔.โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.จำปาหล่อ กำหนด)	ดำเนินการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลจำปาหล่อ -โดยการติดตั้งบานเกล็ดกันแดดเมทัลชีท ฝังริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๕๐ เมตร	๕๔,๑๒๒	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๕.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖)	๕๓,๖๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๖.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖)	๕๓,๖๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๗.เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล (พร้อมที่วัดส่วนสูง)	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล (พร้อมที่วัดส่วนสูง)๑.เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอลมีที่วัดส่วนสูงในตัว ๒.สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐กิโลกรัม ๓.สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ๔.วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร ๕.สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) จำนวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖)	๒๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๘.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๓,๐๐๐ บาท -เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐ แรงม้า -ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔๐.๒ ซีซี -พร้อมอุปกรณ์เสริม	๑๕,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๙.เครื่องสับไม้ขนาดเล็ก เสริมล้อลากจูง	จัดซื้อเครื่องสับไม้ขนาดเล็ก เสริมล้อลากจูง - ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า : ๑๒๕๐x๑๔๗๐x๒๐๑๐ มม. -น้ำหนักเครื่องไม่น้อยกว่า : ๕๐๐ กก. -ขนาดช่องรับไม้ด้านในไม่น้อยกว่า : ๑๕๐x๑๕๐ มม.- ขนาดช่องรับไม้ด้านนอก (Hopper) ไม่น้อยกว่า : ๔๐๐x๕๐๐ มม. -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจานตัดไม่น้อยกว่า : ๔๒๐ มม. -ขนาดใบมีดไม่น้อยกว่า : ๑๕๐x๗๐x๘-๑๐ มม. -จำนวนใบมีดไม่น้อยกว่า : ๓ อัน -ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า : ๖๐๐ รอบ/นาที -กำลังผลิต : ๐.๖-๑.๕ ตัน/ชั่วโมง -เครื่องยนต์ดีเซล เสริมล้อลากจูง-Hopper+ปากพ่น ** สามารถลากจูงโดยรถกระบะ ๔ ล้อ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเหตุ : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้ที่ใส่ได้ไม่เกิน ๔ นิ้ว (สืบราคาตามท้องตลาด)	๒๔๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕๐.โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะตำบล จำปาหล่อ	ดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ โดย มีกิจกรรมร่วมกันในการดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๔๐